

CEZ 260/2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 22.01.2018
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

1) Objednávateľom:

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Kutlíkova 17

851 02 Bratislava 5

Zastúpená: Ing. Vladimír Bajan, starosta

IČO: 00 603 201

DIČ: 2020936643

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 1800599036/5600

a

2) Zhotoviteľom:

BERTMAN s.r.o.

Južná 1633/36

949 01 Nitra

Zastúpená: Ing. Marián Mikula, konateľ

bankové spojenie: SLSP a.s. IBAN: SK46 0900 0000 0051 3299 0176

IČO: 46 255 371 DRČ: 203 331 1268

IČ DPH: SK 202 331 1268

Zapísaný v OR OS Nitra vložka: 29489/N oddiel Sro

Čl. I Predmet dodatku

Predmetom dodatku je realizácia nepredvídané navyše práce pri realizácii stavby „Rekonštrukcia sociálnych. zariadení, pavilón A2, B4 - ZŠ Prokofievova“. Pri búracích prácach súvisiacich s opravou hydroizolácie podesty schodov hlavného vstupu školy bola zistená väčšia hrúbka konštrukcie jestvujúcej podlahy oproti projektovej dokumentácii. Po obnažení časti konštrukcie vstupných dverí, ktorá bola zaliata v podlahe bolo zistené, že jestvujúca oceľová presklená stena hlavného vstupu do objektu školy je v spodnej časti zkorodovaná a jej výmena je nevyhnutná. Ďalej práce navyše obsahujú Doplňenie polykarbonátových zásten do sprchových kabín a dokončenie časti chodby pavilónu A2 (pred toaletami žiakov telocviku), ktorá pokračuje v pavilóne A1 krátkou chodbou ku schodisku ústiacemu na školský dvor vrátane 1 ks pohotovostné WC.

Čl. II Cena navyše prác

Dohodnutá cena navyše prác je **16 316,56 Eur** vrátane DPH podľa súpisu prác, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.

Čl. III. Ostatné ustanovenia

Ustanovenie predmetnej Zmluvy o dielo č. 28/2018 zo dňa 22.1.2018 zostávajú nezmenené.

Príloha - položkový súpis prác



.....

ca